



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11^η
της 9-5-2017**

**ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμ. Απόφασης: 142/2017

ΘΕΜΑ

Παράταση 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **11/2017** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα **9** του μηνός **Μαΐου 2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:30** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **14665/5-5-2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης **29** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 3)Αρώνης Χαράλαμπος, 4)Βαϊνιάς Παντελής, 5)Βασιλειάδης Στυλιανός, 6)Βλάχου Ζωή, 7)Βούλγαρης Βασίλειος, 8)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 9)Γκίκας Ιωάννης, 10)Δάγκα Παρασκευή, 11)Δημομελέτης Ιωάννης, 12)Ζάχαρης Ευθύμιος, 13)Καβάσης Παύλος, 14)Καπνουλός Ιωάννης, 15)Μανδραφλής Παναγιώτης, 16)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 17)Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα, 18)Μερκουράκης Ιωάννης – Δημήτριος, 19)Μπάστα Ελένη, 20)Νικητάκης Νικόλαος, 21)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 22)Παπαδιάς Γεώργιος, 23)Περράκης Ιωάννης, 24)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 25)Σαράντου Αναστάσιος, 26)Σκλαβούνος Λάμπρος, 27)Φίλης Κωνσταντίνος, 28)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 29)Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Γκίνης Αντώνης (δικαιολογημένος), 2)Κάντζος Ιωάννης (δικαιολογημένος), 3)Καραγιάννης Νικόλαος (δικαιολογημένος), 4)Φίλιππας Ευάγγελος (δικαιολογημένος)

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

1)Αγαπίου Ιωάννης (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης),
2)Αθανασιαδου Σοφία (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης),
3)Βαγενά Θεοδώρα (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης),
4)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιπρόεδρος) (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης),
5)Κατωπόδης Παναγιώτης (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης),
6)Μάνδρος Ηλίας, (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης),
7)Μπέσης Δημήτριος (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης),
8)Τασιόπουλος Σταύρος (προσήλθε από το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης),

ήτοι παρόντα επί του θέματος **37** μέλη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 7^ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. πρωτ. 14647/5-5-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Παπαδιά Γεώργιου, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε ,

Σας υποβάλλω την με αριθ. πρωτ. 12121/11-04-2017 αίτηση της Αναδόχου Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας **«ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε»**, καθώς και σχετική εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού, άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις και το αποτέλεσμα της κλήρωσης, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»**, ήτοι μέχρι 2/9/2017, σύμφωνα με την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ